

Số: /BC-UBND

Lai Châu, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri

Thực hiện ý kiến kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 658/BC-HĐND ngày 01/12/2023 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 4836/UBND-TH ngày 13/12/2023 chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung khẩn trương giải quyết các kiến nghị của cử tri. UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Về tuyến đường Cao Chải - Nậm Ngà, qua giám sát tại thực địa cho thấy một số gói thầu đơn vị thi công cầm chừng, tiến độ rất chậm. Thời điểm giám sát tháng 10/2023 còn một số hộ dân bản Nậm Ngà chưa đồng thuận với phương án đền bù, có trường hợp yêu sách, gây khó khăn, cản trở đơn vị thi công; khoảng 70m tuyến đường qua bản Nậm Ngà thuộc địa phận huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên chưa được giải phóng mặt bằng. Đề nghị UBND tỉnh báo cáo nguyên nhân, giải pháp xử lý đối với đoạn đường thuộc địa phận huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; đồng thời chỉ đạo UBND huyện Mường Tè, chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; đảm bảo hoàn thành công trình trong năm 2023.

UBND tỉnh trả lời như sau: Ngay sau khi có ý kiến của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Mường Tè tích cực chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu vực dự án thực hiện nghiêm các quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; đến nay, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đoạn đường Cao Chải - Nậm Ngà đã được tháo gỡ và giải quyết xong, các hộ dân bản Nậm Ngà đã đồng thuận với phương án và đã nhận tiền đền bù; hiện nhà thầu đang tích cực triển khai thi công, đến nay đã hoàn thành khối lượng mặt đường láng nhựa 14,1km/17,2km, cống thoát nước 38/44 vị trí, rãnh thoát nước dọc 2,1km/3,5km đảm bảo công trình hoàn thành 100% khối lượng trong năm 2023.

2. Báo cáo giải trình làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp giải quyết dứt điểm kiến nghị cử tri các xã Tà Mung, Mường Kim, huyện Than Uyên liên quan tới đẩy nhanh tiến độ công trình thủy lợi Nậm Mờ (*kiến nghị 02 lần: sau kỳ họp thứ tám, trước kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021*);

tiên độ thi công thủy lợi Cù Thàng, xã Tà Mung, huyện Than Uyên (*kiến nghị trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XV*)

UBND tỉnh trả lời như sau:

Dự án thủy lợi Cù Thàng, xã Tà Mung, huyện Than Uyên được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 10/8/2021; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 07/12/2021. Dự án gồm tuyến kênh dẫn có chiều dài $L = 9.521\text{m}$, kết cấu bê tông cốt thép phục vụ cho bãi tưới khoảng 200 ha gồm lúa và các cây trồng khác.

Tổng mức đầu tư của dự án là 26 tỷ đồng, đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương, lũy kế vốn đã bố trí 26 tỷ đồng (năm 2022: 3,9 tỷ đồng, năm 2024: 22,1 tỷ đồng). Thời gian thực hiện dự án năm 2022 - 2024, tuy nhiên đến nay dự án chưa triển khai thi công xây dựng do trong quá trình triển khai thực hiện có một số nhà đầu tư quan tâm đề xuất UBND tỉnh đầu tư thủy lợi kết hợp với thủy điện. Hiện nay, qua đánh giá sơ bộ thì phương án thủy lợi kết hợp thủy điện không khả thi, vì vậy UBND tỉnh đã báo cáo cấp có thẩm quyền và được bố trí vốn năm 2024 để triển khai xây dựng.

Đối với ý kiến của HĐND tỉnh, UBND tỉnh làm rõ một số nội dung như sau

(1) Về mặt bằng xây dựng, đất đai

Dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và được UBND huyện Mường Chải, tỉnh Yên Bái phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường tại Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 05/8/2021, với giá trị là 7.550 triệu đồng; Phê duyệt phương án trồng rừng thay thế tại Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 25/3/2014, diện tích 28,5ha với giá trị là 1.206 triệu đồng.

(2) Về triển khai thi công xây dựng và khai thác nước mặt

Việc đầu tư dự án xuất phát từ mong muốn của nhân dân xã Tà Mung và qua nhiều cuộc tiếp xúc cử tri đã đề xuất đầu tư dự án. Trước khi triển khai thi công, UBND tỉnh chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương để thông báo, làm việc với UBND xã Lao Chải và UBND huyện Mường Chải, tỉnh Yên Bái đảm bảo dự án triển khai thuận lợi. Tại kỳ họp thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 08/12/2023, theo đó dự án đã được giao vốn năm 2024 là 22.100 triệu đồng để thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Chủ đầu tư thực hiện đảm bảo các quy định hiện hành, nếu có vướng mắc phát sinh sẽ

chủ động tháo gỡ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ theo quy định.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- V, C (tham mưu, đôn đốc);
- Lưu: VT, Th1, Th6.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Lương